



# 来宾晚刊公告

2017年12月29日 星期五 值班主任:张国锋 编辑:韦祯祯 版式:覃毅 校对:韦瑞君

(上接晚刊C版)

序号	项目名称	总投资	2017年计划投资	2017年1-11月完成投资	2017年1-11月投资完成率	2017年1-11月份任务清单	完成情况	联系推进领导	指挥长	联系单位
100	金凤凰农村产业融合发展先导区建设项目	40000	500	650	130.00%	园区管护、流转土地;施工建设、招商引资。	1.项目建议书已编制完成。2.产业园A区和一心两园及双创中心等前期工作已与中标单位签订工作合同。3.产业园项目先期已建设一部分并已完成,主要为:智慧食安大数据中心已完工;来宾名特优农产品展示厅已完工;北大门建设已完工;北大门至富饶水库沥青道路建设已完工(含坝顶);4.A区土地流转前期工作已全面展开,《产业园A区土地流转指导意见》已由市政府正式发布,土地流转实施工作方案已基本拟定,配套的土地流转合同、流转意向书、青苗补偿方案、流转工作经费方案、流转土地范围红线图等均已定稿。5.来宾高新区已完成产业园A片区农民专业合作社的组建工作。6.来宾市农产品冷链物流配送中心一期项目已在建设中,已基本完工。	朱贾莲	张洪程	市农业局
101	来宾市来华投资区“三产”安置小区一期工程	10486	0	400		完成相关前期工作。	第一地块320亩征地已完成;项目初步设计和规划设计方案已完成。	黄锡萍	刘香婷	市接待办
102	来宾市职业教育中心欧佩克项目	23000	6000	10100	168.33%	7#楼完成门窗和水电安装工程;13#楼完成门窗和水电安装工程;14#楼完成内墙腻子工程和外墙涂料;机械楼完成门窗和水电安装工程;风雨操场完成室内装修工程和门窗安装;2#学生宿舍完成内外墙抹灰工程和市内地面装修工程;教学楼完成主楼七、八、九层抹灰工程;15#楼完成一至六层室内地面工程;护理楼完成砌体工程和50%的抹灰工程。	一标:教学楼完成(除违章建筑影响以外)北面五至六层地砖施工,一层柱焊接,基础回填垫层浇筑,机械实训楼一层地面垫层浇筑,室外散水施工完成;7#学生宿舍、13#学生宿舍、14#学生宿舍室内零星工程施工,室内水电施工完成、室外排水排污施工。2#学生宿舍食堂完成二层砌体施工,主体结构收抹灰前期工作;风雨操场完成主体内外墙抹灰、窗框安装完成,钢架钢板安装。总平完成原工人生活区土方施工、田径场道路土方施工。二标段:15#学生宿舍完成一层室内装饰装修30%、散水30%;二标段:15#学生宿舍完成一层室内装饰装修50%、散水50%;护理楼外架拆除完成80%,二层以上完成80%门窗安装;室外总平完成路床整形。	黄锡萍	兰焕才	市档案局
103	广西科技师范学院教学配套设施项目(6个项目)	22100	5000	5000	100.00%	8#9#学生宿舍楼完成室外总平及竣工验收。	8#、9#宿舍楼装修,目前正在砌墙及水电安装;11#、12#楼已投入使用。	曾广斌	陆汉杰	市委党校
104	来宾高新区农民合作创业发展中心	10000	1500	1262	84.13%	开工建设。	前期、征地工作已全部完成。工程建设完成场内十字道路片石回填,完成所有施工临时驻地建设,完成1#、2#、11#、16#标准厂房大部分基础及柱子隐蔽验收。	曾广斌	龙杏华	市住建委
105	河南工业园区企业孵化器项目(B区)	56000	0	0		取得各项前期工作成果,开展EPC总承包编制工作,完成环评批复及可研和初设,完成占林批复,完成用地预审,完成水保批复。	完成项目红线图和规划设计条件。	朱柱伟	雷应天	河南工业园区管委
106	滨江南路东段	103552	1000	3120	312.00%	申请可研批复,取得环评、可研批复,开展勘察,编制初设并获批复,开展财审、招标工作。	1.已取得红线图、立项批复、地灾批复、压矿批复、选址意见书、建设用地规划许可证,已召开可研、初步设计评审会,已完成地形图测量工作。已完成施工图(天然桥梁-爱华路)设计工作。2.征地拆迁工作进度:已征200亩,丈量房屋85户,已腾空69户,拆除70间,已迁6座。3.工程建设工作进度:已确定中标单位;施工监理招标文件已送至住建委审批。已组织勘察单位进场从天然桥梁往爱华路方向进行地质勘察。复核原地面标高、确定冶炼厂回建方案,完成钢筋加工场搭建。	朱柱伟	韦茂忠	市人大常委会机关
107	河南工业园区企业孵化器项目(A区)	45000	0	0		取得各项前期工作成果,开展EPC总承包编制工作,完成环评批复,批复可研和初设,完成占林批复,完成用地预审,完成水保批复。	完成项目红线图和规划设计条件。	范洪亮	黄晓东	河南工业园区管委
108	滨江北路西段一期	46818	10000	11800	118.00%	完成前期工作,开工建设,完成路基、土方等施工。	1.已取得新的红线图,已取得立项批复、地灾批复、压矿批复、选址意见书、建设工程规划许可证、水土保持批复、环评批复、可研批复、初步设计批复,已完成施工图设计(清水河-迎宾路,不包含桥梁工程)工作。2.征地拆迁工作进度:已完成丈量360亩,丈量坟墓约100座;已拆除9户。3.工程建设工作进度:(1)完成B1+500~B1+600段综合管廊墙身及盖板;(2)完成B3+080~B3+400段的路基挖方;(3)完成B5+120~B5+350段综合管廊墙身及盖板;(4)完成B5+120~B5+350段段型柱支护施工。	范洪亮	李金元	市政府办 市住建委
109	来宾市桂中水城水环境整治工程(渠道部分)维林渠	17389	600	300	50.00%	完成相关前期工作,开工建设。	完成招投标、坐标控制桩的交桩,项目已开工建设。	廖妙灵	卢定新	来宾调查队
110	来宾市桂中水城水环境整治工程(环境整治部分)维林渠	7360	1800	1000	55.56%	完成相关前期工作,开工建设。	完成土方开挖约5000m³,一个配套房基础开挖。	廖妙灵	卢定新	来宾调查队
111	维林大道延长线(盘古大道至铁北路)	15478	0	0		完成相关前期工作,开展征拆工作,推进征地拆迁工作。	1.前期工作已完成初步设计。2.征地拆迁工作已完成征地,已拆123户。	何子人	黄流芳	市信访局
112	人民路东段(维林大道延长线至柳来路段)	3812	500	500	100.00%	完成相关前期工作,开展征拆工作,提交财政局施工图预算审核,完成招标和开工;部分路基开挖和基层施工。	征地拆迁工作已丈量78户。	赖祥旭	黄流芳	市信访局
113	城南横九路(滨港路至高速公路段)——方村三路	14280	0	0		落实业主,完成全部前期工作。	未完成。	陆敏	金 华	市委政研室
114	新风路	13086	1000	1000	100.00%	完成照明工程、绿化工程、交通工程、道路工程沥青路面摊铺。	已完成表土剥离约60亩,完成土方开挖施工约2万立方米。	莫德业	刘建平	市公积金中心
115	环站路拆迁工程	9449	500	500	100.00%	开展相关前期工作,完成招标和开工。	前期完成,待征地搬迁完之后,开工建设。	李 虹	杨友良	市安监局
116	中心路网工程	9643	2000	2980	149.00%	育才路、荣和路、盈福路路床继续施工;康平路完成交通工程和绿化施工。	育才路、荣和路、盈福路初设已批复;康平路已完成给排水、绿化、路灯等工程。	杨 俭	文上乾	市侨联
117	来良路二标	3188	600	1560	260.00%	排水管理完成,调整路床后座级配、水稳,约完成70%;管涵施工完成60%(造价110万)。	1.前期工作已完成。2.征地拆迁工作进度:已完成征地约95亩;已丈量215间房屋,已拆31间;已丈量坟墓11座。3.工程建设工作进度:完成200米雨污管。	韦焕清	潘毅华	市科协
118	市旧城区基础设施改造项目	51845	8844	8740	98.82%	完成大桥路、长岭路、冶金路路面恢复工作;完成河西路网旧城改造人行道建设3KM;视旧城区道路建设情况开展柳来路招投标工作。	大桥路完成顶管工作井18座,顶管完成雨水管360米、污水管555米,还有路面破碎、旧人行道清除、管线敷设,爱华路、长岭路顶管工作井共12座,顶管完成450米;冶金路完成雨污管埋设,完成管线路400米;冶金路完成污水管网工程120米、雨水管网工程160米。	廖燕玲	白春秋	市妇联
119	桂中大道延长线(市委党校至柳来工业大道)	16000	300	30	10.00%	管线迁移、雨污水管施工。	前期工作已取得项目红线图,立项批复,已完成可研报告编制。	覃 智	冯云锻	市地震局
120	来宾市河南工业园青田路二期工程	12737	6000	4120	68.67%	开展给排水工程及涵洞工程、照明工程、绿化工程、交通工程,完成道路工程沥青路面摊铺。	项目K0+000~K1+200段已基本完成表土剥离,K0+900~K1+060段完成清理淤泥。	卓英龙	李汝青	市国资委
121	汽车内饰件新材料项目	10000	2000	3200	160.00%	安装调试,投产运营。	1.已完成项目工商注册、项目备案,环评报告已上报环保部门审批,待批复;2.完成部分设备采购和装卸车间搭建工作。	卓英龙	丘兆文	市政管局
122	凤凰高速路口至工业园道路改扩建工程(1-3标段)	12783	1500	950	63.33%	完成前期工作。	前期工作已完成,待征地搬迁完之后,开工建设。	谢其渊	罗 勋	市文联
123	公益性公墓	10000	0	20		开展相关前期工作,完成征地,一期施工招标工作。	未完成。	唐桂伦	牟 涛	市民政局
124	来宾-富乔生物质直燃热电厂项目	70000	0	0		完成相关前期工作。	已签订投资协议,完成项目选址规划。	梁 朝	邱耀兵	市投资促进局
125	来宾市向西西路(滨港路至高岭路段)工程	26684	1000	9	0.90%	完成相关前期工作,开工建设;完成基层、排水、水稳层等施工。	1.前期工作已取得红线图、立项批复、可研批复、环评批复、地灾批复、压矿批复、水土保持批复、用地预审批复、初步设计批复、选址意见书、建设用地规划许可证。2.征地拆迁工作已完成放线、测算及地块图测绘,现场走界摸底工作,征地拆迁费用已落实。已丈量土地约80亩(含放坡用地)。3.工程建设工作进度:完成施工招标(已完成签订合同);监理招标已网上公告,已完成中标公示,已完成监理合同签订手续。	覃汉辉	张桂延	市住建委
126	西A路	15171	6500	6500	100.00%	主体工程建设和人行道工程,完成照明工程。	1.已部分完成K1+180-K1+900路基土方工程和两侧污水管沟工程,约填了1米高左右土方,局部位置有约2米高。2.用地指标前期报批工作已基本完成。	向云锋	蒙水泉	市直工委
127	地下装配式建筑装备生产项目	20000	2000	1000	50.00%	办理用地规划、出具红线图;项目备案,办理规划设计条件;出具规划设计条件;土地摘牌,施工图设计,编制环评、水保方案;完成总平及建筑设计方案;土地挂牌,批复水保方案;施工图设计、审查、备案,签订用地合同,确定监理、施工单位;签订用地合同;批复环评报告,办理工程规划许可,施工许可手续;核发工程规划许可及施工许可,完成理报建、报监;完成人防、消防、防雷、抗震审核。	已完成立项、工商注册,已出具项目红线图、用地规划涉及条件,项目用地已摘牌。	张桂延	龚冠荣	市司法局
128	冶金路(规划纵一路至兴宾南路段)	11180	0	0		完成前期工作。	1.前期工作取得红线图、立项批复、办理选址意见书和用地规划许可证。已经完成前期工作总承包招标,中标单位已经完成可研修订,正在申请可研批复。2.征地拆迁工作进度完成放线、走界、测算工作。	杨天台	李世文	市编办
129	滨江南路西段(江滨路,二桥至福凌路段)	15000	0	0		完成相关前期工作。	前期工作已取得红线图。	赵比练	徐东文	市红十字会
130	广西来宾广通汽车贸易公司上海通用别克、雪佛兰、上海大众斯柯达三个品牌汽车4S店项目	10000	1500	1450	96.67%	完成施工图审查备案,委托施工、监理单位,签订施工合同、监理合同,开展报监报建手续办理。	1.完成规划用地红线图、立项、可研批复、水土保持批复、环评批复等工作。2.完成140亩用地指标批复。3.完成工程总承包(EPC)招标工作,已完成方案设计(初稿),并通过初审。	张 蕾	雷应天	河南工业园区管委
131	规划纵三路(江滨路至天然桥路段)	24832	3000	200	6.67%	签订勘察和设计合同,完成地质勘察,给予财政局施工图预算审核,完成招标和开工。	未完成。		蓝海琴	市委办
132	高新园区路网工程	10580	0	4860		完成相关前期工作,开工建设;完成地上农作物的清除及交地工作。	部分路段已施工,之江路(新桥路西至桂中大道延长线段)已基本完成。		玉 德	市质监局

(上接第一版)

广西桂中农产品加工园(良江)规划范围4500亩,依托园区现有的特色果蔬及晚熟柑橘产业优势,引进先进的生产设备及生产流水线,对蔬菜、富硒大米、食用油、茶叶、晚熟柑橘为主的特色农产品等进行标准化、高效化生产加工,同时发展冷链物流技术。

落户产业园的中粮绿色循环经济产业园,是我市与中粮集团签订160亿元一揽子合作框架协议而推进的第一个重量级项目。项目总投资60亿元,主要通过央企的资金优势及产业优势整合我市甘蔗、糖业产能,实现我市糖业重组战略布局。该项目的开工标志着来宾与中粮集团打造以糖为主、多领域延伸的现代农业全产业链合作进入了具体实施阶段。中粮集团将以来宾市国家现代农业产业园为平台,坚持绿色发展理念,推动双方在

糖、饲料、茶叶、粮油、酒业等领域全产业链全面合作,促进我市农业产业转型升级。

市领导余治平、兰筱斌、韦文智、姜雷参加上述活动。

绵绵冬雨报喜讯,项目建设掀热潮。当天,全市2017年第四季度重大项目集中开工仪式第二、第三主会场分别设在河南工业园区、来宾高新区。市长雷应敏参加仪式,并宣布来宾市垃圾焚烧发电厂扩建工程、高新区福美MCM新材料生产项目等12个项目开工。

“企业项目推进、加快生产运营遇到什么困难,还需要我们做些什么?”集中开工仪式后,雷应敏到项目的展板上查看项目概况,仔细询问当前的项目建设和推进情况,并实地参观部分竣工企业项目生产车间、综合实验区与企业产品展厅等地,与企业负责人亲切交

谈。雷应敏鼓励企业以集中开工为新的起点,抓紧组织施工,强化投资拉动,推进开工项目加快建设进度、竣工项目进一步做大做强。各级各有关部门要主动靠前服务,为企业健康发展保驾护航。

据了解,第二主会场集中开工的迁江华侨工业园人才公寓小区和九龙路工程、来宾市垃圾焚烧发电厂扩建工程等六个项目,包含了工业基础设施和民生等领域。项目的开工建设,对我市完善城市功能、优化产业体系、提升区域竞争力将起到积极的推动作用。

其中,竣工项目垃圾焚烧发电厂扩建工程总投资超过10.2亿元,项目建成投产后每年将能处理我市及周边乡镇生活垃圾36.5万吨,年上网供电9700万千瓦时,年预计实现产值6500万元,年上缴税金140万元,提供就业

岗位70个,实现生态效益、经济效益和社会效益共赢。

第三会场集中开工的来宾市汽车贸易园、河南供水及污水收集工程——水质监测调度中心工程、福美MCM新材料生产等六个项目,既突出了投资拉动、基础先行,又凸显了产业支撑、民生改善。这一批项目的顺利开工,充分体现了全市上下抓项目、抓落实的热情,将为我市经济发展注入新的生机与活力。

其中,投资2.6亿元的福美MCM新材料项目已竣工,项目建成约3.5万平方米生产厂房和产品展示楼及约80条MCM生态材料生产线,今年计划完成投资2亿元。项目的建成投产,将加快来宾高新区建设百亿元低碳循环经济产业园步伐。

市领导庞松益、奉海峰、吴立、韦平、罗勇、凌尔健参加上述活动。

第四主会场——我市“三馆”(图书馆、群众艺术馆、档案馆)建设项目现场一派热闹景象,人们冒着小雨赶来参加重大项目集中开工仪式。在热烈的掌声和礼花声中,我市“三馆”建设项目等宣告竣工。

第四主会场集中开工的项目共13个,总投资18.1亿元,这些项目涵盖公共文化、基础设施、教育、房地产等领域。其中开工项目9项,总投资12.71亿元,分别是来宾市红水河北岸与清水河两岸景观项目、来宾市创业金融服务中心、来宾第九中学、绿源路、来宾市烈士陵园、来宾市城北新区绿化改造工程、市政渠城北提升改造工程、来华路、碧桂园地产项目;竣工项目有4个,总投资5.486亿元,分别为来宾市“三馆”建设项目、来宾瑶园学校、解放小学、滨江小学项目。

在活动仪式上,市委副书记、统战

部部长张亚楠宣布项目开工竣工,市委常委、宣传部部长、副市长韦凤云致辞,并共同为市图书馆竣工揭牌。市领导王松胜、刘德祥、潘启优参加第四主会场开工仪式。

今年以来,我市以做实项目为抓手,通过深入推进重大项目建设,持续扩大有效投资,为经济持续发展积蓄了新的动力。今年以来,我市每季度都举行重大项目集中开工竣工仪式,重大项目由年初计划的339个增加到432个,同比增长80%,1至11月份,全市重大项目完成投资193.4亿元,完成年度投资目标任务的117.6%,同比增长64.7%,较2016年全市重大项目完成投资127.1亿元增加66.3亿元。项目个数、年度投资计划和完成投资情况都呈现跨越发展,市县两级重大项目快速推进,为我市经济社会发展提供了强大动力。